

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

1. ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 8 (30)
2. ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎಲ್. ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್
(ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ)
3. ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 15.02.2022
4. ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಮಾನ್ಯ ಬೃಹತ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ.ಸಂ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ															
(ಅ)	ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ. ವತಿಯಿಂದ ಕೋಲಾರ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವುವು; ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; (ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	<p>ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೆ.ಐ.ಎ.ಡಿ.ಬಿ. ವತಿಯಿಂದ ಕೋಲಾರ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ಕ್ರ.ಸಂ</th><th>ವರ್ಷ</th><th>ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>2018-19</td><td>--</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>2019-20</td><td>04</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>2020-21</td><td>02</td></tr> <tr> <td></td><td>ಒಟ್ಟು</td><td>06</td></tr> </tbody> </table>	ಕ್ರ.ಸಂ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	1.	2018-19	--	2.	2019-20	04	3.	2020-21	02		ಒಟ್ಟು	06
ಕ್ರ.ಸಂ	ವರ್ಷ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ															
1.	2018-19	--															
2.	2019-20	04															
3.	2020-21	02															
	ಒಟ್ಟು	06															
(ಆ)	ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು / ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ವಿವರ ನೀಡುವುದು; ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವ ಯಾವ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿವೆ; ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅನುದಾನವೆಷ್ಟು; (ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	<p>ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾದ / ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಅನುದಾನ, ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿವರ, ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು <u>ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ</u> ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>															

<p>(ಇ) ಈ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೊಂದಿವೆಯೆಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿವೆಯೇ; ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು / ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ವಹಿಸಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ? (ಪ್ರಕರಣವಾರು ವಿವರ ನೀಡುವುದು)</p>	<p>ಯಾವುದೇ ದೂರುಗಳು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ.</p>
--	--------------------------------------

ಸಂಖ್ಯೆ: ಸಿಬಿ 25 ಐಎಪಿ (ಇ) 2022

(ಮುರುಗೇಶ ಆರ್. ನಿರಾಣಿ)


ಬೃಹತ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸಚಿವರು


ಅನುಬಂಧ-೨

ಕೆಐಎಡಿಬಿ ವತಿಯಿಂದ ಕೋಲಾರ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2018-19 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿವರ	ಮಂಡಳಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ	ಜಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ	ಷರಾ
Nil					



ASSISTANT ENGINEER
T. Section, Head Office
KIADB


Technical Assistant
KIADB
Bengaluru



CHIEF ENGINEER - I

ಕೆಐಎಡಿಬಿ ವತಿಯಿಂದ ಕೋಲಾರ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2019-20 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿವರ	ಮಂಡಳಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
1	40 ಎಂಎಲ್‌ಡಿ ಡಿಐ ಪೈಪ್ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ನೀರನ್ನು ನರಾಸಮರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಇತರೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆ	ಮೆ:ಸುದನ್ವ ಇಂಜಿನಿಯರ್ & ಬಲ್ಡರ್ಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು	8824.15	6800.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಶೇಕಡ 74% ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
2	ನರಾಸಮರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 40ಎಂಎಲ್‌ಡಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ನೀರಿನ ಘಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ 10 ವರ್ಷಗಳ ವಿವರಣೆ ಯೋಜನೆ	ಮೆ:ಶ್ರೀಶೀನಿವಾಸ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಬಳ್ಳಾರಿ	13623.70	1528.31	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಶೇಕಡ 30% ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
3	ಮಾಲುರು 1ನೇ, 2ನೇ & 3ನೇ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದ ರಸ್ತೆ ಉನ್ನತೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ	ಪಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್, ಬೆಂಗಳೂರು	1796.00	1796.00	ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ
4	66/11 ಕೆವಿ ಸಬ್‌ಸ್ಟೇಷನ್, ವೆಮ್‌ಗಲ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮೆ:ಮಹಾವೀರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು	4012.56	3811.00	66/11ಕೆವಿ ಉಪ ಕೇಂದ್ರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗದ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.



ASSISTANT ENGINEER
 T. Section, Head Office
 KIADB



Technical Assistant
 KIADB
 Bengaluru



CHIEF ENGINEER - I

ಕೆವಿಎಡಿಬಿ ವತಿಯಿಂದ ಕೋಲಾರ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2020-21 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿವರ	ಮಂಡಳಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಮಂಜೂರಾದ ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಬಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ)	ಷರಾ
1	ವೇಮ್‌ಗಲ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದ ಉಪಬಡಾವಣೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ	ಮೆ:ಪಿಜೆಬಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಬೆಂಗಳೂರು	604.03	600.00	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಶೇಕಡ 90% ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
2	ಮಸ್ತೆನಹಳ್ಳಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ 66/11 ಕೆವಿ ಉಪಕೇಂದ್ರದಿಂದ 11ಕೆವಿ ಫಿಡರ್ ಲೈನ್ ಎಳೆಯುವುದು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಿಸುವುದು	ಮೆ:ವೇದಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು	903.97	770.04	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಶೇಕಡ 85% ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.


ASSISTANT ENGINEER
 T. Section, Head Office
 KIADB


Technical Assistant
 KIADB
 Bengaluru


CHIEF ENGINEER - I